

全力攻坚 确保本科生秋季入住

由于春节长假和连续阴雨的不利条件，给施工带来困难。为实现本科生两幢宿舍楼8月份交付使用的重要节点目标，总包单位加大劳动力投入，调整作业时间，全力攻坚。目前，一结构施工进度明显加快，二结构施工紧随其后。其中本科生宿舍1#楼即将封顶，二结构已施工至6层。

图为本科生宿舍楼施工3月5日施工全景→



本科生宿舍楼、专家公寓及教师宿舍楼形象进度 (组图)

截至3月13日，本科生宿舍楼的形象进度：1#楼13框、2#楼10框、3#楼9框。专家公寓及教师宿舍的形象进度：1#楼5框、2#楼8框、3#楼9框（一结构完）、4#楼3框、5#楼6框、6#楼8框。 图/程伟

本科生宿舍 1#楼十三层墙柱封模



←图 本科生宿舍 2#楼十层顶板钢筋绑扎

→图 本科生宿舍 3#楼九层顶板支模



↑图 专家公寓及教师宿舍 1#楼



↑图 专家公寓及教师宿舍 2#楼



↑图 专家公寓及教师宿舍 3#楼



↑图 专家公寓及教师宿舍 4#楼



↑图 专家公寓及教师宿舍 5#楼



↑图 专家公寓及教师宿舍 6#楼

师生生活区食堂区域 施工进度

1#-3#食堂围护、支撑施工已完成，地下室挖土施工在进行中，局部混凝土垫层已开始浇筑。



↑图 3#食堂区域挖土



↑图 食堂部分垫层浇筑完成

生命学院、国际交流中心 施工进度

生命学院上周开始基坑土方卸载。国际交流中心围护施工完成，现进入基坑挖土准备阶段。

↓图/程伟



↑图 国际交流中心便道施工



↑图 生命学院土方卸载、基坑护坡

学院区地下室施工

地下室采取分阶段施工方法，第一阶段为1#、3#、4#、6#区域，第二阶段为8#区域，第三阶段为9#区域，第四阶段为2#、5#、7#区域。 ↓图/程伟



↑图 2#区域地下室结构柱施工



↑图 7-3#块底板钢筋绑扎

加强管理 努力提高文明施工管理水平

——上科大工程管理部2014年2月份文明工地检查考核纪实

2月27日，上科大建设工程管理部联合工程管理公司、三个标段的工程监理对工地进行文明工地月度检查，根据检查情况按照上海市重大工程文明施工管理考核标准（表一）、（表二）分别进行打分考核。得分情况（表一）：外场管理为37分、内场管理为33分、涉民矛盾为5分、办公及生活设施管理为9分、业内资料为3分、监督管理为5分，综合得分为92分。与去年12月份相比减少了2.5个分值，失分在于外场管理、办公及生活设施管理方面，如：围墙黑广告未及时清除、企业标识内容更新不及时、生活区环境卫生局部感官差等。技术创新和管理创新（表二）得分为10分，反映了施工总包文明施工方面的创新追求。