

浦东科技园 工程简报

第四十七期

中科院上海浦东科技园建设指挥部

上海科技大学建设工程管理部

合编

2015年5月7日

市重大办召开上科大建设工程进度推进会议

■ 确保今年秋季开学、年底基本建成

4月28日上午，市重大办在上海科技大学召开上科大新校区建设工程进度推进会议，上海建工集团及其下属上海五建、上海七建、上海市安装集团、上海市园林集团、上海市政公司、上海市装饰集团主要负责人出席了会议，出席会议的还有幕墙、室内精装等专业施工单位的主要负责人。市建交委副主任蒋曙杰主持了会议。

会议认为上科大新校区的建设关系到上海“建设科技

■ 施工有序、部署合理、功能确保

创新中心张江核心区域”的重要举措，要求各单位把握“确保今年秋季开学、年底基本建成”重要进度节点，做到“施工有序、部署合理、功能确保”。

会上各个单位对现阶段的工况进行分析研究和讨论，形成实现进度目标的共识。会议还进一步明确了秋季开学的使用区域须确保教学安全的要求。

学院区 施工概况

物质学院：C-1 (b、c、d) 区主体结构验收完成；C-2 楼 1-4 层二结构施工，幕墙龙骨安装，钢结构吊装；C-1 (a) 区中庭钢楼梯安装。二期 C-1 (g) 区、C-1 (f) 区二结构施工，C-2 (b)、C-3 楼区五框施工。**信息学院：**E-1 (a) 区二结构施工，E-1 (b) 区外墙保温施工，E-1 (d) 区内墙抹灰，E-2 楼二结构施工。二期 E-3、E-4 楼楼二结构施工，管道安装。**创管学院：**外墙保温板铺贴，局部外墙脚手架拆卸。**创艺学院：**B-1(a)区二结构施工；B-1(b)、B-1(d)区外墙保温板铺贴，局部外墙脚手架拆卸；B-1(c)区外墙粉刷。**生命学院：**局部室内外抹灰，地下室局部墙面抹灰；二期 Y 楼局部八框施工，3-4 层二结构施工。



↑ 图 创艺学院



↑ 图 创管学院



↑ 图 生命学院 Y 楼

公共教学区 施工概况

图书馆：屋面混凝土浇筑，二结构施工，书卷楼幕墙龙骨安装；地下室消防喷淋管、风管安装。**行政中心：**2-3 层二结构施工，幕墙龙骨安装；屋面钢结构吊装，室内管道安装，风机盘管吊装。**公共教室：**A 区三框施工，B 区一框施工。**行政办公楼：**二结构施工。地下室 局部地坪浇筑。



↑ 图 图书馆



↑ 图 书卷楼



↑ 图 上科大全景 4月27日摄

师生生活区——施工概况

本科生宿舍：3 号楼竣工收尾。**专家公寓及教室宿舍：**1--6 号楼分户门安装，局部墙地砖铺贴。**研究生宿舍：**研究生宿舍 1--6 号楼室内装饰施工，供能管安装；7 号楼首层 U 型玻璃安装。**食堂：**1 号、2 号、3 号食堂机电安装。**体育馆：**管道和机电安装。**学生中心：**幕墙龙骨安装，消防管道及桥架安装，风管安装。

→ 图 体育馆施工内景



国际交流中心——施工概况



国际交流中心：一结构基本完成，局部二结构施工，报告厅座位混凝土浇筑。

← 图 国际交流中心报告厅内部

互动长廊——施工概况



互动长廊：幕墙专业屋面玻璃施工、钢结构防火涂装施工准备，登高设施施工。

← 图 盘扣式登高脚手架 (图 孟祥鑫)

景观河道、桥梁——施工概况

校区设计各类桥梁 19 座，已动工 14 座。



↑ 图 四号桥过水箱涵



↑ 图 专家公寓人行桥面

H 楼——施工概况

H 楼 H-1A 二框施工，H-1B 楼内墙粉刷；H-2 楼外墙粉刷。



↑ 图 H-1A 楼

(本期图片除署名外均由上海科技大学建设项目管理公司胡胜威提供 施工概况据 2015 年 5 月 1 日统计资料)

本期发放范围：上海市重大办、浦东科技园建设指挥部、上科大建设工程管理部、管理公司；监理、总包项目部