

中科院上海浦东科技园建设指挥部召开第二十次工作会议

—— 细化工作目标 集中资源 落实责任 确保学校秋季投运

上海市重大工程建设办公室于6月29日下午召开了上海科技大学新校区工程第二十次项目推进协调会，会议由上海市住房和城乡建设管理委员会副主任于福林主持。上海科技大学副校长华仁长出席了会议。

会议听取了上海科技大学建设工程部关于近期工程竣工验收情况、下一阶段工作要点及需要协调解决问题的专题汇报。施工总承包上海建工项目部就竣工验收工作进展及后续计划、消防验收工作进展及后续计划、工程移交及质保维修工作情况、施工质量问题的整改、空调调试工作

安排及落实情况、竣工图及竣工资料移交情况以及工程款结算工作计划分别作了汇报。

华仁长副校长在讲话中肯定了上科大的建设成果，感谢各参建单位的大力支持。他指出，目前至学校秋季开学仅有2个月的时间，各项工作绝不能松懈。要做好详细的工作计划安排，确保施工和竣工验收按计划完成，要自始至终抓好工程质量，保证交付区域在9月份开学后能全面正常投入使用。

于福林副主任在讲话中强调，在最后冲刺阶段现场的进度、质量、安

全管理仍然很重要，各参建单位要发挥主观能动性，细化工作目标、集中资源、落实责任，组织好各项工作。要做好施工区和交付使用区域的界面分隔和安全，物业管理应提前介入，做到交付管理无缝衔接。针对竣工验收过程中发现的质量缺陷问题，施工单位要及时响应并落实整改，监理单位要做好监督工作。

会议明确了下一阶段的工作重点，还就设计和审图、施工和监理、档案管理和工程结算及学校二次装修项目急需办理单独报建等事项进行了讨论和部署。



↑ 图 新校区南立面




↑ 图 网球场施工



↑ 图 东大门施工

球场、门卫室、围挡 —— 施工概况

网球场基层施工完成。门卫室（七座）施工完成，东、西大门道路铺张，围挡补缺。



↑ 图 南大门

专题会议：


7月8日上科大建设管理工程部召开“上科大工程档案工作会议”，专题讨论、研究工程归档资料的收集、整理、编制工作。



↑ 图 工程档案工作会议

生命学院（L楼）通过竣工验收

生命学院（L楼）于2016年7月5日通过竣工验收。



↑ 图 生命学院（L楼）门厅

国际交流中心

—— 施工概况

国际交流中心：室外装饰：幕墙北面窗框柱、陶板及压条安装。裙房室内装饰：报告厅满堂脚手架搭设施工；前厅墙面龙骨安装；健身房半厅吊顶施工。室外总体：景观道路、铺张施工。



↑ 图 国际交流中心南则铺张

塔楼

塔楼 第六层幕墙施工，观光电梯施工开始

→ 图 九、八、七层外脚手架已拆卸



争创“白玉兰”——上海市优质工程

上科大体育馆、图书馆两项工程获得“2015年度上海市优质工程（结构工程）”奖。上海建工将这两项工程申报为上海市建设工程“白玉兰”奖（市优质工程）。6月22日，评审委员会进行现场检查和讲评。



↑ 图 评审委员会专家讲评



↑ 图 专家实地检查

上科大工地 2016年6月份 文明施工检查考核成绩单

| 内容 | 6月份 | |
|----------------|-----------|----------|
| | 得分 | 扣分 |
| 外场管理 | 39.5 | 1.5 |
| 内场管理 | 34 | / |
| 办公及生活设施管理 | 9.5 | 1.5 |
| 涉民矛盾 | 5 | / |
| 内业资料 | 4 | / |
| 监督管理 | 5 | / |
| 得分和扣分综合 | 97 | 3 |
| 创新加分 | 9 | |

（本期图片由上海科技大学建设项目管理公司李翔宇提供 施工概况据2016年7月8日统计资料）