

# 浦东科技园 工程简报

第二十二期

中科院上海浦东科技园建设指挥部

上海科技大学建设工程管理部

合编

2013 年 12 月 19 日

## 上海建工总包部开展劳动竞赛 誓保节前目标实现

上海建工总包项目部 12 月 12 日召开“上科大项目立功竞赛动员大会”，围绕春节进度节点目标，组织各施工单位开展以进度、安全、质量、文明施工为内容的对口竞赛。上海建工集团副总裁卞家骏出席了会议。会议要求各参建单位加强领导，确保竞赛落到实处；要加强宣传，形成人人参与的氛围；要坚持实事求是的原则，开展评比。主要参建单位代表五建集团副总裁黄国昌、七建集团副总裁江永弟、安装集团副总裁范力大、市政公司副总经理秦雨春、构建公司副总经理曹霖分别作了发言，均表示积极参加竞赛，确保进度完成，同时确保安全、质量和文明施工。



本科生宿舍楼、专家公寓及教师宿舍楼 12 月 19 日形象进度实景

本栏图除署名外均由程伟摄



↑ 本科生宿舍 1#楼六层板浇筑完成



↑ 本科生宿舍 2#楼五层板钢筋绑扎



↑ 本科生宿舍 3#楼四层墙、柱钢筋绑扎



↑ 本科生宿舍 1#—3#楼施工全景



↑ 专家公寓及教师宿舍 1#楼一层墙柱封模 ↑ 专家公寓及教师宿舍 2#楼四层板支模 ↑ 专家公寓及教师宿舍 3#楼四层墙柱封模



↑ 专家公寓及教师宿舍 4#楼基础回土



↑ 专家公寓及教师宿舍 5#楼二层墙、柱钢筋绑扎



↑ 专家公寓及教师宿舍 6#楼四层板混凝土浇筑完成



↑ 食堂基坑围护（工法桩施工）



↑ 大基坑 1#块井点降水



↑ 四大学院基坑围护钻孔桩施工



### 学院区大基坑局部准备深挖

到目前为止，大基坑除 9#块区域外，表层土方块卸载已完成，不日开始局部深挖。

← 学院区施工全景图/周宗安

本期发放范围：浦东科技园建设指挥部、上科大建设工程管理部、管理公司；监理、总包部