

浦东科技园 工程简报

第二十三期

中科院上海浦东科技园建设指挥部

上海科技大学建设工程管理部 合编

2013年12月25日

中科院上海浦东科技园建设指挥部召开第三次工作会议

——紧密配合、协调一致，共同推进新校园建设

12月16日，中科院上海浦东科技园建设指挥部召开第三次工作会议，出席会议的有上科大新校园工程各参建单位代表，中科院上海浦东科技园建设指挥部总指挥华仁长出席了会议。会议由上海市建设交通委员会副主任蒋曙杰主持。会议听取了第二次工作会议以来的工作汇报。会上蒋曙杰副主任要求设计、审图与施工紧密配合，把握工作节奏，协调一致开展工作，共同推进新校园建设；华仁长总指挥指出，各参建人员要有参与上科大建设的荣誉感，以此为荣，为新校园建设作出贡献。



↑图 本科生宿舍1#-3#楼施工全景



↑图 本科生宿舍1#楼



↑图 本科生宿舍2#楼



↑图 本科生宿舍3#楼

本科生宿舍楼 形象进度

截至12月24日，本科生宿舍楼的形象进度：1#楼七层板浇筑完成，2#楼五层排架搭设，3#楼五层板浇筑完成。

本期图片除署名外均由程伟摄

专家公寓及教师宿舍楼 形象进度

截至12月24日，专家公寓及教师宿舍楼的形象进度：1#楼二层板支模，2#楼五层板钢筋绑扎，3#楼四层墙柱封模，4#楼底层地坪浇筑，5#楼三层板支模，6#楼四层墙、柱封模。



↑图 专家公寓及教师宿舍1#楼



↑图 专家公寓及教师宿舍2#楼



↑图 专家公寓及教师宿舍3#楼



↑图 专家公寓及教师宿舍4#楼



↑图 专家公寓及教师宿舍5#楼



↑图 专家公寓及教师宿舍6#楼



研究生宿舍7#楼 施工进度

研究生宿舍7#楼11月25日开始基坑挖土，现已完成底层地坪土方回填。

←图/孟祥鑫

学院区大基坑2#、5# 区域施工进度

学院区大基坑2#、5#区域从12月20日开始深挖，采用挖土—垫层浇筑—坑边护坡流水作业方法，现已完成大部。左图为5#区域的施工场景，右图为2#区域施工场景。



食堂及汽车坡道基坑围护施工

师生生活区食堂及汽车坡道基坑围护施工于上周开始。右图为工法桩围护施工场景，左图为双轴搅拌桩围护施工场景。

←图



学院区大基坑地下室 大底板施工开始

到目前为止，大基坑内施工道路已全部硬化，地下室施工开始。

←学院区施工全景

图/周宗安

本期发放范围：浦东科技园建设指挥部、上科大建设工程管理部、管理公司；监理、总包部