

浦东科技园 工程简报

第十六期

中科院上海浦东科技园现场指挥部

上海科技大学建设工程管理部 合编

2013 年 11 月 7 日

上科大本科生宿舍、专家公寓楼基础施工全面开始——本科生宿舍 1#楼开始上部结构施工



图↑本科生宿舍 1#楼一层框架钢筋绑扎，局部开始支模。



图↑本科生宿舍 2#楼土方回填施工。



图↑本科生宿舍 3#楼基础剪力墙混凝土浇筑完成



图↑专家公寓楼施工场景。



↑图 专家公寓 1#楼垫层完



↑图 专家公寓 2#楼基础梁完



↑图 生命学院桩基施工现场。



↑图 专家公寓 3#楼基础梁支模



↑图 专家公寓 4#楼基础剪力墙完



↑图 专家公寓 5#楼基坑挖土完



↑图 专家公寓 6#楼基础剪力墙支模

统计至 11 月 1 日，生命学院、国际交流中心已完成桩基施工 22%。

(图 管理公司程 伟供)

上科大建设工程管理部 组织文明工地首次检查 考核——工地综合评分为 83 分

文明施工管理是现场施工管理的重要内容。

10 月 31 日，上科大建设工程管理部联合管理公司、各标段的工程监理，对工地开展文明施工管理首次检查考核。这次检查考核的依据是《上海市建设工程文明施工规定》、《上海市建设工程文明施工标准》、《上海市重大工程文明施工管理考核办法》。检查考核内容有内、外场管理和涉民矛盾、办公及生活设施管理、业内资料、监督管理等内容。经考核，综合评分为 83 分（不含技术和管理创新项），为合格工地。



现场标准化文明施工管理组图

——施工、生活区设施浏览（二）

节能减排篇

(图/文 上海建工)

循环水塔

→

为节约水资源，在施工生活区内安装了循环水塔，利用使用过的洗澡水，经过沉淀池沉淀处理后，循环利用作为冲厕水。沉淀物做到定期清理。



全自动洗轮机

←

在工地主干道大门内设立全自动洗轮机，用于清洗土方车轮，不带泥出工地。



三级沉淀池

←

施工现场产生的雨污水经过三级沉淀处理，排放到市政污水管道。



太阳能热水器

→

部分生活区安装了太阳能热水器，用于生活洗涤。



食堂隔油池

→

工地各食堂厨房安装了隔油装置，经过三级隔离，把不含杂物和油脂的废水排入污水管道。



简讯:

在各大管线公司的配合支持下，科苑路校内段地下管线搬迁和废除施工，日前全部完成。学院区第三阶段的桩基施工已按计划实施。11 月 7 日召开总结会议，会上总工程师陈校樑代表校方感谢各方，并要求继续配合做好相关的“资产灭失”和上科大工程管线配套。

以上图片除署名外，均由曹正樑提供

本期简报发放范围：
浦东科技园建设指挥部、上科大建设工程管理部、管理公司、监理、施工总包