# 浦乡科技图工程简报

第四十四期

中科院上海浦东科技园建设指挥部上海科技大学建设工程管理部

合编

2015年2月13日

#### 中科院上海浦东科技园建设指挥部召开第十三次工作会议

■确保 2015 年工程进度完成 ■突出工程质量安全管理重点

2月6日下午,浦东科技园建设指挥部副总指挥、市建交委副主任蒋曙杰主持召开中科院上海浦东科技园建设指挥部第十三次工作会议。上海科技大学副校长、浦东科技园建设指挥部总指挥华仁长出席了本次会议。

会议听取了上海科技大学建设工程管理部、上海建工 重大事故发生。 集团总承包方和华电分布式能源工程技术有限公司自第十 华仁长在设 二次会议以来的工作情况汇报。会议认为,到目前为止上 新月异",工程 科大项目的施工进度是令人满意的,学院区一期工程各个 度、安全、质量 单体一结构基本封顶,师生生活区各个单体内外装饰全面 春节来临, 启动,为今年秋季开学部分建筑单体投入使用奠定了基础。 卫工作,并安持

会议要求各参建单位细化工作计划,确保全年形象进度完成。会议指出,在新的一年里工程质量、安全管理仍然是全年的工作重点,各参建单位要正确处理好进度、安全和质量的三者关系,减少一般事故发生,杜绝重大事故发生。

华仁长在讲话中认为,一年来新校区工程进展"日新月异",工程进度令人满意,,希望在新的一年里将进度、安全、质量、投资控制等各项工作做得更好。

春节来临,会议要求各单位在节日期间加强安全保 卫工作,并安排好节后的复工。

#### 基建管理中心述廉汇报

2月10日,上海科技大学召开述廉汇报会议,由基建管理中心(建设工程管理部)向校纪委进行廉政工作汇报,出席会议的有上海科技大学副校长华仁长,党委副书记、纪委书记兼副校长鲁雄刚以及纪委成员及相关部门负责人。

会上基建管理中心(建设工程管理部)负责人就工程建设以来履行职责、遵守纪律、廉洁工作的情况做了汇报:

1、通过进行廉洁教育,与工程参建相关单位签订《廉洁协议》,做到严格遵守《廉洁协议》和其他规定,秉公办事廉洁自律,未发现违纪违规现象。

的

设

2、严格按照国家和上海市法规规定以及《上科大基 建管理制度》等学校制度开展工程承发包工作,通过公 开招标程序,完成专业分包工程发包和设备材料采购。

3、协同财务监理、施工监理等咨询单位对施工单位 乙供设备材料价格进行谈判审批和报价比选审批;通过 优化设计、招标限价、竞争性谈判等,做好投资控制工 作

副校长华仁长介绍了上海科技大学新校区工程的项目背景情况,校园建设与学校创建的历程和基建廉政制度建设情况。

党委副书记、纪委书记兼副校长鲁雄刚强调校纪委 将切实履行好监督责任,要研究政策,完善监督机制, 形成合力推进新校园建设工程。

2月13日,上科大建设工程管理部召开上科大项目建设 2014 年第四季度立功竞赛暨年度总结表彰大会。

2014 年获得第四季度"流动红旗"单位分别为: 七建集团上科大徐进贤项目部——工程进度优胜; 安装集团上科大步锦仁项目部——工程安全优胜; 五建集团上科大柯志远项目部——工程质量优胜; 上海市政建设有限公司上科大项目部——文明施工优胜; 上海建科工程咨询公司上科大三标项目监理部——配套服务优胜; 上海建工机施集团上科大钢结构项目部——科技创新优胜。获得年度竞赛"优胜杯"的单位分别为: 七建集团上



科大项目部、五建集团上科大项目部——工程进度优胜; 七建集团上科大项目部、安装集团上科大项目部——工程 安全优胜;七建集团上科大项目部——工程质量优胜;上 海市政建设有限公司上科大项目部——文明施工优胜;上 海建科工程咨询公司上科大三标项目监理部——配套服务

优胜; 机施集团上科大钢结构项目部——科技创新优胜。

会上还对在上科大项目建设中,获得 2014 年度上海市重点工程事实立功竞赛建设功臣、优秀公司、先进集体、优秀建设者荣誉的集体和个人进行了表彰。

#### 学院区

始王娜恕

物质学院:一期各单体一结构已基本封顶,进入二结构施工。二期C-1(g)区屋面施工,C-1(f)区五框施工,C-3楼一框施工。信息学院: E-1、E-2区主体结构已封顶,二结构施工; E-1(a)区钢结构施工; 二期E-3楼一结构封顶,E4楼五框施工。创管学院:各个单体一结构已封顶,二结构施工; α区幕墙钢龙骨安装。创艺学院: B-1(b)区、B-1(c)区2-5层二结构施工,B-1(d)区外墙粉刷开始。生命学院: F-1、F-2楼一结构封顶。二期Y楼五框施工。







↑图 信息学院 E-2 区

## 公共教学区

滑 玉 镢 況

图书馆:二结构、钢结构施工,幕墙钢龙骨安装。行政中心:四框施工。 公共教室: A 区一框施工, B 区桩基施工。行政办公楼:一单元屋面砼浇筑, 其余二框施工。

→ 左图 行政办公楼 右图 行政中心





## 师生生活区 蹈迟绷忍

本科生宿舍: 3号楼室内装饰收尾。专家公寓及教室宿舍: 1号、2号、4号、5号楼外墙干挂石施工,室内装饰施工; 3号、6号楼室内装饰施工。研究生宿舍: 1号——6号楼内外墙粉刷,7号楼室内装饰施工。食堂: 食堂1号、2号、3号钢结构安装。体育馆: 二结构施工,钢屋架主梁吊装完成。学生中心: 一层二结构施工。



↑ 图 学生中心



↑图 体育馆

#### 国际交流中心

国际交流中心主楼封顶,坡道土方回填。

→图 国际交流中心全景



# H楼燈字骤災

H-1 楼一层地坪砼浇 筑,H-2 楼一层二结构 施工。

→图 H-1 楼



#### (本期图片由上海科技大学建设项目管理公司胡胜威提供 施工概况据 2015 年 2 月 6 日统计资料)

本期发放范围:上海市重大办 、浦东科技园建设指挥部、上科大建设工程管理部、管理公司:监理、总包