

2014 年春节之前进度计划已定 五建、七建集团等单位作全力冲刺

距传统节日春节仅四十余天，对此，施工总包安排了具体阶段作业计划，确定了主要单体形象进度目标。其中，本科生 1#楼力争 11 层结构完，2#楼争取 10 层结构完，3#楼争取 8 层结构完；专家公寓及教师宿舍 3#楼争取结构封顶；地下室大底板确保 2 块完。上述主要形象进度计划基本符合市重大办的考核要求。为完成上述目标，五建、七建集团等单位统筹安排，调整管理、增加作业人员，作全力冲刺。



↑ 本科生宿舍 1#—3#楼施工全景，图左为 1#楼、中间为 2#楼、右为 3#楼



↑ 本科生宿舍 1#楼五层板钢筋绑扎



↑ 本科生宿舍 2#楼四层板钢筋绑扎



↑ 本科生宿舍 3#楼三层墙、柱钢筋绑扎



↑ 专家公寓及教师宿舍 1#楼基础回土完成



↑ 专家公寓及教师宿舍 2#楼二层墙、柱钢筋绑扎



↑ 专家公寓及教师宿舍 3#楼三层墙、柱封模

本科生宿舍楼、专家公寓及教师宿舍楼形象进度组图

本栏图除署名外均由程伟提供
(12月10日摄)



↑ 专家公寓及教师宿舍 4#楼基础墙封模完成



↑ 专家公寓及教师宿舍 5#楼二层板钢筋绑扎



↑ 专家公寓及教师宿舍 6#楼三层板钢筋绑扎



↑ 研究生宿舍 7#楼基础剪力墙梁钢筋绑扎、封模
图/孟祥鑫 (12月11日摄)

学院区大基坑表层土方卸载

据基坑施工方案，地下室大基坑划为 9 大施工区域，从 12 月 20 日开始表层土方分区卸载，2#、5#、3#、6#区域已先后完成，约 15 万立方。现开始了 1#、3#区域的土方卸载施工，土方量约 5 万立方，预计本周施工完成。

↓ 图为表层土方卸载场景



大基坑围护施工

上周大基坑围护止水帷幕施工已全部完成，与此同时，局部区域开始了钻孔桩、型钢水泥土搅拌墙（工法桩）的施工。上图为大基坑东侧的钻孔桩施工现场。