

浦东科技园 工程简报

第四十八期

中科院上海浦东科技园建设指挥部

上海科技大学建设工程管理部

合编

2015年5月13日

学院区 施工概况

物质学院: C-1 (b、c、d) 区墙体粉刷准备; C2 楼 1-5 层二结构施工。二期: C-1 (g)、C-1 (f) 区 1-5 层二结构施工, C-2 (b) 区、C3 楼五框施工。**信息学院:** E-1 a 区二结构施工, b 区 c 区 d 区内墙粉刷, 幕墙采光顶施工。**创管学院:** 脚手架拆除, 内墙粉刷, 地坪浇筑, 幕墙玻璃安装。**创艺学院:** B-1(a)区二结构施工, 保温板铺贴; B-1(b)、B-1(c)、B-1(d)区内墙体粉刷, 外墙铺贴保温板, 风管安装。**生命学院:** 部分外墙保温板张贴, 墙面抹灰; 屋面防水卷材粘贴, 陶粒混凝土浇筑。



↑ 图 生命学院 Y 楼



↑ 图 物质学院

↑ 图 信息学院

↑ 图 创管学院

↑ 图 创艺学院

公共教学区 施工概况

图书馆: 1-3 层二结构施工, 书卷楼幕墙龙骨安装。**行政中心:** 2-3 层二结构施工, 屋面钢结构吊装。**公共教室:** A 区四框施工, B 区一层顶板支模。**行政办公楼:** 二结构施工。



↑ 图 行政办公楼



↑ 图 行政中心

本科生宿舍: 3 号楼竣工收尾。**专家公寓及教室宿舍:** 1-6 号楼室内涂料施工, 1、2 号楼电梯厅水磨石地坪施工。**研究生宿舍:** 1—6 号楼室内装饰施工, 7 号楼首层 U 型玻璃安装。**食堂:** 1#食堂幕墙玻璃安装, 2#食堂外檐保温板铺贴, 3#食堂吊顶龙骨安装。**体育馆:** 幕墙立柱打磨, 屋面檩条安装; 消防喷淋管道、供能管道安装。**学生中心:** 屋面铺设保温板, 外幕墙龙骨、消防管道、风管安装。



↑ 图 专家公寓及教师宿舍楼



↑ 图 1 号食堂雨棚钢结构



↑ 图 学生中心内部施工

师生生活区 施工概况



↑ 图 上科大全景 5月13日摄

国际交流中心——施工概况

国际交流中心: 一结构基本完成, 局部二结构施工, 幕墙龙骨安装, 报告厅座位混凝土浇捣。

→ 图 国际交流中心报告厅座位混凝土浇捣



塔楼——施工概况

塔楼是上科大标志性建筑, 进行基坑施工。

↓ 图 塔楼基坑



外总体、景观河道——施工概况

桥梁已动工 14 座。河道于 4 月 1 日起开始施工, 目前已开挖 300 多米, 驳岸施工随后开始。



↑ 图 二号桥



↑ 图 景观河道挡水墙

加强管理 努力提高文明施工管理水平

—— 上科大工程管理部 2015 年 4 月份文明工地检查考核纪实

2015 年 4 月 30 日, 上科大建设工程管理部对工地进行 4 月份文明工地检查考核。

考核情况综合得分如下: 外场管理 38 分、内场管理 32 分、涉民矛盾 5 分、办公及生活设施管理 9 分、业内资料 4 分、监督管理 4.8 分, 合计得分 92.8 分。创新考核加 8 分, 综合得分 100.8 分。检查组认为主要存在以下问题: 余土清除不及时, 车轮带泥, 污染 3 号门外市政道路; 部分施工便道积水, 有泥浆; 宿舍区有违规使用燃气, 私接电线现象。检查组要求施工总包部对存在的问题及时完成整改。

光荣榜

上科大项目建设 2015 年第一季度立功竞赛, 参赛单位共 30 家, 通过绩效考评有 11 家单位获得“流动红旗”, 分别为: 安装集团上科大田晓东项目部、上海恒利益建(幕墙)上科大项目部——**工程进度优胜**; 市政公司上科大项目部、上海科胜上科大项目部——**工程安全优胜**; 七建集团上科大程建洋项目部、上海秋元华林上科大项目部——**工程质量优胜**; 五建集团上科大柯志远项目部、正兴集团上科大项目部——**文明施工优胜**; 机施集团上科大钢结构项目部、上海恒利益建(精装)上科大项目部——**科技创新优胜**; 上海工程建设咨询监理有限公司上科大二标项目监理部——**配套服务优胜**。



(本期图片除署名外均由上海科技大学建设项目管理公司胡胜威提供 施工概况据 2015 年 5 月 8 日统计资料)

本期发放范围: 上海市重大办、浦东科技园建设指挥部、上科大建设工程管理部、管理公司; 监理、总包项目部