

浦东科技园 工程简报

第五十八期

中科院上海浦东科技园建设指挥部
上海科技大学建设工程管理部

合编

2016年5月13日

明确责任 顺利交接 确保今年秋季全面启用

——华仁长副校长主持召开“上海科技大学新校区工程推进与交接协调会议”

上科大新校区建设历经三年，生活区、教学区和二期项目多个单位工程已通过竣工验收。部分建筑已投入使用。

围绕今年秋季新学年全面启用新校区的计划，4月14日上午，华仁长副校长主持召开“上海科技大学新校区工程推进与交接协调会议”。

为实现预期工作目标，会议提出：现阶段各项管理不能松懈，工程监理、施工总包单位要一如既往地加强质量、

安全、进度和文明施工的管理；要密切配合承接查验，加快整修和整改的进度，与物业管理对接；要落实工程维保，确保正常教学；要有计划开展工程结算，缩短结算周期。

上海建工上科大项目部在会上汇报了近期工作计划。出席会议的上海建工副总裁卞家骏要求施工总包项目部按照进度节点，进一步细化工作计划。他表示上海建工履行总承包管理责任坚定不移，负责“托底”到最后。

华仁长指出，“细节决定成败”，施工收尾是“细活”，要求各参建单位各司其职，绝不放松，负起责任。要求上海建工总承包、工程监理集中精力抓好质量，确保落实各项使用功能；项目交接双方要互相配合和支持，减少周折，做好物业移交工作；要建立工程维保应急机制，及时解决问题，确保教学活动正常进行。

会议还就工程竣工验收、工程移交等事项作了部署。

又有一批单体通过竣工验收

信息学院（二期）E-3、E-4楼，物质学院（二期）c-3、c-2、C-1(f)、c-1(g)楼六个单体分别于2016年4月7日、19日通过竣工验收。



↑ 图 物质学院 C-1(f) 楼



↑ 图 物质学院 c-1(g) 楼



↑ 图 物质学院 c-3、c-2 楼



↑ 图 信息学院 E-4 楼



↑ 图 信息学院 E-3 楼



↑ 图 新校区南立面

国际交流中心——施工概况

国际交流中心：主楼外立面陶板安装，室内弱电桥架敷设，地下室走廊墙面抹灰；裙楼报告厅南厅屋面地砖施工，外墙铝扣板安装、整修，室内装饰施工准备。

→ 图 国际交流裙房西立面外墙铝扣板安装



塔楼——施工概况

塔楼 玻璃幕墙安装已完8层，管线安装收尾，电梯安装准备；顶层外脚手架拆卸。

→ 图 顶层外脚手架拆卸施工



上海科技大学建设工地 2016年3、4月 文明施工检查考核成绩单

内 容	3月		4月	
	得分	扣分	得分	扣分
外场管理	39	2	41	/
内场管理	32.5	1.5	34	/
办公及生活设施管理	9	2	9.5	1.5
涉民矛盾	5	/	5	/
内业资料	4	/	4	/
监督管理	5	/	5	/
得分和扣分综合	94.5	5.5	98.5	1.5
创新加分	10		4	

光荣榜

上海科技大学建设工程 2016 年度第一季度立功竞赛优胜“流动红旗”获得单位：**工程质量优胜**——上海市装饰集团上科大项目部、上海室内装饰（集团）有限公司上科大项目部；**工程进度优胜**——上海建工七建集团上科大项目部、大华装饰工程有限公司上科大项目部；**工程安全优胜**——上海市政建设公司上科大项目部、上海正兴建设集团股份有限公司上科大项目部；**文明施工优胜**——上海园林（集团）上科大项目部、上海申谊教卫绿化景观工程有限公司上科大项目部；**科技创新优胜**——上海建工五建集团上科大项目部、上海科胜幕墙有限公司上科大项目部；**配套服务优胜**——上海建科工程咨询公司上科大一标段工程监理部

→ 图 4月28日2016年度第一季度立功竞赛授旗仪式



（本期图片由上海科技大学建设项目管理公司、上海建工上科大项目部提供 施工概况据 2016年5月6日统计资料）

本期发放范围：上海市重大办、浦东科技园建设指挥部、上科大建设工程管理部、管理公司；监理、总包项目部