

中科院上海浦东科技园建设指挥部

上海科技大学建设工程管理部 合编

2013 年 10 月 29 日

把握两个进度节点 建设高品质新校园

——本科生宿舍楼、专家公寓楼基础施工全面展开

日前，国家教育部批准正式成立上海科技大学（去筹）。为加快新校园的建设，10月12日市建设交通委员会副主任蒋曙杰主持召开了项目推进协调会议，出席会议有设计、审图、监理、施工总包等单位代表。会上校执委会副主席、中科院上海浦东科技园建设指挥部总指挥华仁长重申新校园建设必须依照既定的目标完工，要求各参建单位把握两个



↑ 新校园鸟瞰图

重要进度节点，即2014年8月底完成两幢本科生宿舍楼建设并确保入驻、2015年8月31日学校整体建成。蒋曙杰副主任要求参建各方克服困难，协调一致，加快前期和各项配套工作、加快设计进度；严格管理，精心施工，确保施工安全和质量，实现建设高品质工程的目标。蒋主任要求为确保目标实现，

将定期召开项目推进会。

自从10月10日本科生宿舍楼1#楼基坑开挖以来，连续施工至今，1#、2#、3#楼依次完成桩基验收、地基验槽、基础梁混凝土浇筑，现已开始剪力墙施工；专家公寓2#、3#、5#、6#楼也已完成基坑挖土，现已开始基础梁施工；施工单位也已完成劳力、机械、管理的计划配置，计划在2014年春节之前完成两幢本科生宿舍楼的主体结构。



本科生宿舍楼施工现场（曹正梁图）↑



左图，专家公寓6#楼基础梁支模。右图，专家公寓3#楼已完成的混凝土基础梁。
←（曹正梁图）

专家公寓2#、5#楼PHC管桩柱芯混凝土浇筑完成，进行锚筋安装。
（曹正梁图）



上科大新校园桩基工程

——近20台桩架连续施工，完成率54.25%

根据现有的施工图纸统计，师生生活部分区域和五大学院、互动长廊、地下空间共计需布桩14950组，两个月以来施工完成8114组，已完成54.25%。
（图/文 管理公司）

←图为创管学院、物质学院桩基施工现场。



现场标准化文明施工管理组图

——生活区、现场设施浏览（一）

←图为整齐划一的劳务人员生活设施



本科生1#楼基础剪力墙已完成封模。
（曹正梁图）



本科生2#楼基础剪力墙完成内模封闭。
（曹正梁图）



本科生3#楼开始基础剪力墙钢筋绑扎。
（曹正梁图）

本科生宿舍楼工地钢筋加工区。
（曹正梁图）



工地设置的茶水间、吸烟区。
（曹正梁图）

