

中科院上海浦东科技园建设指挥部召开第四次工作会议

——迎接新挑战 筹划关键一年的工作

1月13日上午，中科院上海浦东科技园建设指挥部召开第四次工作会议。会议听取了上科大新校区2013年建设情况的报告和第三次会议以来工作落实情况的汇报。会议认为，上海科技大学新校园建设现已全面展开，现场施工已完成了节前的预期目标，是各参建单位一年来的努力成果。总指挥华仁长对新校园建设的进度表示满意，并感谢大家一年来的辛勤付出。会议布置了春节以后的工作：要求项目管理单位在完成一期项目审批手续的收尾的同时抓紧进行二期项目的各项审批工作，落实各项配套；要求设计单位围绕两幢本科生宿舍楼8月份完工的节点目标，做好技术支撑；要求施工单位落实节日前、后的工作安排，迎接新挑战。

1月16日上海市召开2013年度重点工程实事立功竞赛表彰大会，上科大新校园建设工程参建单位——华东设计院上科大工程设计组、上海咨询监理上科大项目管理部、上海建工上科大项目总承包部获得优秀集体荣誉。总包项目部许抒获得建设功臣个人荣誉；获得优秀建设者个人荣誉的有郇小龙、张彬、孙慧芳、曹剑云。

1月23日，上海科技大学建设工程管理部召开上海科技大学建设工程2013年度立功竞赛表彰会暨第四季度工作讲评会，会上授予上海基础公司上科大项目部“工程安全优胜”、上海建筑构件公司第一构件厂“工程质量优胜”、上海建工七建集团上科大项目部“工程进度优胜”、上海建工五建集团上科大项目部“科技创新优胜”、上海机施公司上科大项目部“文明施工优胜”、上海咨询监理公司上科大二标段项目监理部“配套服务优胜”流动红旗。

建设者的成就 人生的荣耀



↑图 上科大工程 2013 第四季度立功竞赛流动红旗授旗仪式。

本科生宿舍楼形象进度

截至1月23日，本科生宿舍楼的形象进度：1#楼10框完，2#楼8框完，3#楼7框完。

图/李翊宇 →



专家公寓及教师宿舍楼形象进度

截至12月24日，专家公寓及教师宿舍楼的形象进度：1#楼4框完，2#楼7框完，3#楼9框完（封顶），4#楼2框完，5#楼5框完，6#楼7框完。

←图/李翊宇

学院区大基坑施工进度

2#区域（2-1、2-2块）、5#区域（5-1、5-2块）、3#区域（3-3块）共计5块大底板混凝土浇捣完成。

图/李翊宇 →



↑图 5-1, 5-2 块混凝土底板浇捣完成



↑图 2-1, 2-2 块混凝土底板浇捣完成



↑图 3-3 块混凝土底板浇捣完成

食堂区域施工进度

食堂1#—3#楼地下室基坑首道支撑钢筋绑扎支模，开始混凝土浇捣。

图/李翊宇 →



↑图 师生生活区和学院区（南部）1月17日施工全景。

加强管理 努力提高文明施工管理水平

——上科大2013年12月份文明工地检查考核情况

12月26日，上科大建设工程管理部对工地进行文明工地月度检查，并按照上海市重大工程文明施工管理考核内容进行打分。经考核，外场管理为39分、内场管理为33分、涉民矛盾为5分、办公及生活设施管理为9分、业内资料为4分、监督管理为4.5分，综合得分94.5分，与11月份相比提高了7个分值。

在检查中也发现不足方面，如：大范围的土方挖运施工，扬尘的控制和道路保洁还有差距；部分区域物料的堆放不够整齐，需要进一步整改完善。