

浦东科技园 工程简报

第五十六期

中科院上海浦东科技园建设指挥部

上海科技大学建设工程管理部

合编

2015年11月16日

中科院上海浦东科技园建设指挥部召开第十八次工作会议

—— 加强协作 主动配合 努力完成建设高品质学校的预期目标



11月6日上午，浦东科技园建设指挥部副总指挥、市城乡建设管委副主任蒋曙杰主持召开中科院上海浦东科技园建设指挥部第十八次工作会议，校长江绵恒、副校长华仁长出席了会议。上科大工程自2013年6月开工以

来，经过各参建单位的共同努力，师生生活区、南部学院区、产学研基地、公共教学区以及南部区域的室外道路、绿地、景观、河道基本完工，其中本科生宿舍、研究生宿舍等12个单体已通过竣工验收，阶段目标基本实现。根据上海建工总承包部2016年春节之前完成学院区一、二期工程施工的总进度计划安排，工程建设已到了最后冲刺阶段。会议要求各个参建单位密切配合，创造条件，努力完成预期目标。

华仁长副校长在讲话中要求各施工单位加强协作，主动配合；要求上海建

工总包部充分发挥总承包、总协调的职能，落实节点计划，确保施工质量；要求工程监理加强监管，把好质量关。

江绵恒校长在讲话中感谢各个参建单位为上科大建设作出的贡献。他指出上科大建设关系到上海“建设科技创新中心张江核心区域”的重要举措，对上海科创中心建设有着重要意义。要求大家本着实事求是的精神处理好在建设过程中遇到的各种困难。

会议还就已完项目的交接使用，以及能源中心竣工验收备案等事项进行了讨论。

分批竣工验收 确保教学使用

本科生宿舍1-3号楼、研究生宿舍1-7号楼、行政中心、公共教室，创管学院以及H楼已通过竣工验收。其中部分单体已交付使用。



↑ 图 研究生宿舍楼5、6、7号楼



↑ 图 行政中心南立面



↑ 图 公共教室南立面



↑ 图 创管学院南立面



↑ 图 H楼

公共教学区——施工概况

图书馆：施工收尾，部分区域整修。
行政办公楼：零星整修。**行政中心、公共教室：**通过竣工验收



↑ 图 图书馆



↑ 图 公共教室、图书馆和南部大草坪

学院区——施工概况

物质学院：C-1、C-2区水磨石地坪施工，吊顶安装，墙地砖铺贴，门框安装。二期：C-1g、C-1f区公共部位吊顶龙骨安装，C-2b、C-3楼外墙保温施工；**信息学院：**E-1、E-2吊顶安装，墙地砖铺贴，水磨石地坪施工；局部幕墙玻璃安装。二期：E-3、E-4楼内、外墙涂料施工，吊顶安装，隔墙安装；**创管学院：**通过竣工验收；**创艺学院：**A、B、C、D区水磨石地坪施工；**生命学院：**L楼室内吊顶安装，内墙批嵌；Y楼外墙涂料施工，内墙批嵌粉刷。



↑ 图 生命学院L楼



↑ 图 物质学院C-3楼

国际交流中心

—— 施工概况

国际交流中心：主楼幕墙龙骨安装，屋面机房粉刷，地下室局部墙面粉刷，水电风安装；辅楼水电风、外幕墙安装。



↑ 图 国际交流中心施工场景

师生生活区——施工概况

本科生宿舍：1-3号楼物业接管。**专家公寓及教室宿舍：**竣工预验收后整改。**研究生宿舍：**1-6号楼通过竣工验收，7号楼物业接管。**1-3号食堂：**施工收尾。**体育馆、学生中心：**施工收尾、整修。**足球场：**完工。

↓ 图 足球场

↓ 图 体育馆



工地十月份文明施工检查考核成绩单

内容	得分	扣分
外场管理	40	1
内场管理	34	0
办公及生活设施管理	10	1
涉民矛盾及业内资料	9	0
监督管理	5	0
得分和扣分综合	98	2
创新加分	10	

光荣榜

10月30日，上海科技大学建设工程管理部召开2015年第三季度立功竞赛表彰、讲评会议，会上向获得竞赛优胜的11家参建单位颁发了“流动红旗”，他们分别是上海建工七建集团上科大程建洋项目部、上海杰思工程公司上科大项目部——**工程进度优胜**；上海建工机施集团上科大钢结构项目部、上海恒利益建上科大幕墙项目部——**工程安全优胜**；上海建工五建集团上科大张彬项目部、上海市装饰集团上科大项目部——**工程质量优胜**；上海市政公司上科大项目部、上海园林（集团）上科大项目部——**文明施工优胜**；上海建工七建集团上科大徐进贤项目部、上海科胜幕墙有限公司上科大项目部——**科技创新优胜**；上海建科工程咨询公司上科大一标段工程监理部——**配套服务优胜**。



↑ 图 2015年第三季度立功竞赛表彰会颁奖仪式

（本期图片由上海科技大学建设项目管理公司胡胜威、上海建工总包部陈瑾提供 施工概况据2015年11月13日统计资料）

本期发放范围：上海市重大办、浦东科技园建设指挥部、上科大建设工程管理部、管理公司；监理、总包项目部