浦东科技园 工程简报

第四十五期

中科院上海浦东科技园建设指挥部

上海科技大学建设工程管理部 合编

2015 年 4 月 7 日

上科大召开校园建设专题工作会议

——“确保进度、严控投资、确保安全、确保廉洁、做好衔接”

2015 年 3 月 5 日，上科大召开校园建设专题工作会议。会议由副校长华仁长主持，副校长龚晋慷和各学院/研究所、各职能部门负责人或代表，基建管理中心及基建工程部工作人员出席会议。 会议听取了校长专项助理陈校樑关于校园基建工程计划的汇报，明确了 2015 年各项进度目标。华仁长指出 2015 年是上科大校园基建工程建设的关键之年，他要求基建管理中心全力以赴，各学院/研究所、各职能部门密切配合，做到“确保进度、严控投资、确保安全、确保廉洁、做好衔接”，齐心协力建设一个让市政府放心，让全体师生员工满意的崭新校园。

学院区——施工概况

物质学院：C-1(a)区（中庭）、C-1(c)区（化学楼）、C-2 楼二结构施工；C-1(b)区（行政楼）、C-1(d)区（物理楼）局部内粉刷。二期 C-1g 区、C-1f 区二结构施工，C-2b 楼、C-3 楼三框施工。**信息学院**：信息学院 E-1 区内墙抹灰；E-2 区二结构施工，钢结构安装。二期 E-3 楼、E-4 楼二结构施工。**创管学院**：内外墙粉刷开始，d 区幕墙钢龙骨安装、钢结构施工。**创艺学院**： B-1(a)区二结构施工；B-1(b)区外墙粉刷；B-1(c)区外墙粉刷准备；B-1(d)区窗框安装。**生命学院**：室内抹灰，屋面设备基础施工。

↑ 图 创艺学院

↑ 图 物质学院

↑ 图 信息学院

↑ 图 生命学院 L 楼二结构

公共教学区——施工概况

图书馆：二结构施工，部分区域五框施工，幕墙龙骨安装。**行政中心：**屋面层施工，1-3 层方钢管立柱安装。**公共教室：**公共教室 A 区一框施工，B 区防水卷材铺设**行政办公楼：**二结构施工。

↑ 图 图书馆一结构

↑ 图 行政中心

师生生活区——施工概况

本科生宿舍：3号楼室内装饰基本完成。**专家公寓及教室宿舍**：1号、2号、3号、5号、6号室内装饰施工；4号楼外墙干挂石施工。**研究生宿舍**：1号——7号室内装饰施工。**食堂**：1号、2号、3号管道、幕墙龙骨安装。**体育馆**：钢屋架吊装完成，室内二结构施工。**学生中心**：3-4层二结构施工，幕墙龙骨安装。

↑ 图 专家公寓及教师宿舍 1#--6#

↑ 图 体育馆内部

↑ 图 食堂内部

↑ 图 学生中心

国际交流中心、H 楼、35kV 变电站 ——施工概况

国际交流中心主楼屋顶机房二结构施工，报告厅座位支模。

H 楼 H-1A 基础梁钢筋绑扎，H-1B 楼、H-2 楼二结构施工。

35KV 变电站设备安装，装饰收尾。

↑ 图 国际交流中心

↑ 图 H-1A 楼

↑ 图 35KV 变电站

加强管理 努力提高文明施工管理水平

——上科大工程管理部 2015 年 3 月份文明工地检查考核纪实

考分对比

考核科目	1 月份	3 月份
外场管理	40	39
内场管理	33	31
涉民矛盾	5	5
办公及生活设施管理	10	11
业内资料	4	4
监督管理	4.5	4
总得分	96.5	94

2015 年 3 月 26 日，上科大建设工程管理部联合项目管理公司对上科大工地进行文明施工月度检查考核。经检查，检查组认为工地管理主要存在以下问题：部分施工道路淤泥清除不及时，车轮带泥无冲洗，部分区域扬尘严重；创管学院外脚手架横杆、滤网缺损等。检查组要求施工总包及时整改。关于对“技术创新和管理创新”的考核，检查组认为，施工总包在节能节材、远程监控、水电限流控制等方面措施较为齐全，考核加分为 10 分。检查组希望保持相关设施和设备的正常运行，以取得实际效果。

（本期图片由上海科技大学建设项目管理公司胡胜威提供 施工概况据 2015 年 4 月 3 日统计资料）

本期发放范围：上海市重大办 、浦东科技园建设指挥部、上科大建设工程管理部、管理公司；监理、总包